

STRONA TYTUŁOWA

ZAKRES OPRACOWANIA:

Informacja dotycząca
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

OBIEKT:

KANALIZACJA SANITARNA

ADRES:

Gradzisk

INWESTOR:

Gmina Narewka

ADRES INWESTORA:

Narewka

Biłotowiecka 1.

PROJEKTANT:

mgr inż. Tadeusz Roszkowski

Upr. projektowe wod.-kan.
BL 193/91

CZĘŚĆ OPISOWA

zakres robót:	<p>roboty inwestycyjne polegające na budowie sieci kanalizacyjnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty ziemne wykopy i zasypanie - $61,20 \text{ m}^3$, - montaż sieci kanalizacyjnej PVC $\varnothing 200 \text{ mm}$ - $4,64 \text{ m}$, - montaż przyłączy kanalizacyjnych PVC $\varnothing 150 \text{ mm}$ - $3,42 \text{ m}$
kolejność realizacji:	<ul style="list-style-type: none"> - wykopy wąskoprzestrzenne o głębokość zgodnie z profilami; - montaż sieci kanalizacyjnej; - montaż studni rewizyjnych; - zasypanie wykopów z podwójnym przejazdem (zagęszczanie); - uporządkowanie trasy sieci i przyłączy;
istniejące obiekty:	<ul style="list-style-type: none"> - istniejąca sieć wodociągowa; - istniejące kable telekomunikacyjne; - istniejąca sieć kanalizacyjna;
elementy zagospodarowania:	<ul style="list-style-type: none"> - należy zachować warunki bhp przy robotach ziemnych (zabezpieczenie wykopów – właściwe nachylenie skarp dla kategorii gruntu);
zagrożenie podczas realizacji:	<ul style="list-style-type: none"> - nie obciążać (naziemu) gruntem w odległości mniejszej $1,0 \text{ m}$ od ściany wykopu, zachować warunki bhp przy robotach i próbie szczelności rurociągu
instruktaż pracowników:	<ul style="list-style-type: none"> - przed przystąpieniem do robót przeszkolić pracowników w zakresie bhp robót ziemnych i montażowych;

wskazanie środków
technicznych:

- roboty wykonywać sprzętem sprawnym technicznie, stosować materiały posiadające atesty i aprobaty techniczne, posiadać na budowie sprzęt zapewniający ewakuację pracowników z wykopów;

mgr inż. Tadeusz Roszkowski

Upr. projektowe wod.-kan.
Bt. 193/91